



T.A. Engenharia

Execução, Projetos, Regularização e outros

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO CRONOGRAMA

OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO

END.: PRAÇA CIVICA SN

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. / SINAPI 04/2022 DESON.

BDI OBRAS (%): 25,00%

LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

ÁREA CONSTRUÍDA: 731,85

DATA: 08/06/22

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	%
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.446,12	100%	-	0%	-	0%	10.446,12	3,78%
2	TRANSPORTE	1.495,32	100%	-	0,0%	-	0,0%	1.495,32	0,54%
3	SERVIÇOS EM TERRA	94,20	100%	-	0,0%	-	0,0%	94,20	0,03%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	5.387,44	100%	-	0,0%	-	0,0%	5.387,44	1,95%
5	ESTRUTURA	8.791,26	70%	3.767,68	30,0%	-	0,0%	12.558,94	4,54%
6	ELETRICA	26.538,98	30%	39.808,47	45,0%	22.115,82	25,0%	88.463,27	31,98%
7	HIDROSSANITÁRIO	7.912,63	100%	-	0,0%	-	0,0%	7.912,63	2,86%
8	ALVENARIA E DIVISORIAS	5.158,08	100%	-	0,0%	-	0,0%	5.158,08	1,86%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	0%	378,87	100,0%	-	0,0%	378,87	0,14%
10	COBERTURA	-	0%	2.735,41	70,0%	1.172,32	30,0%	3.907,73	1,41%
11	ESQUADRIAS METALICAS	-	0%	2.124,62	20,0%	8.498,46	80,0%	10.623,08	3,84%
12	VIDRO/ESPELHO	-	0%	-	0,0%	945,00	100,0%	945,00	0,34%
13	REVESTIMENTO PAREDE	-	0%	7.657,19	50,0%	7.657,19	50,0%	15.314,39	5,54%
14	FORRO	-	0%	477,85	20,0%	1.911,38	80,0%	2.389,23	0,86%
15	REVESTIMENTO PISO	-	0%	24.297,50	50,0%	24.297,50	50,0%	48.595,00	17,57%
16	ADMINISTRATIVO	4.730,35	33%	4.730,35	33,0%	4.873,70	34,0%	14.334,40	5,18%
17	PINTURA	-	0,0%	22.263,44	50,0%	22.263,44	50,0%	44.526,88	16,10%
18	DIVERSOS	-	0,0%	-	0,0%	4.086,03	100,0%	4.086,03	1,48%
CUSTO DA OBRA		70.554,37		108.241,38		97.820,84		276.616,59	
BDI		17.636,57		27.057,24		24.452,40		69.146,21	
TOTAL		88.190,94	25,51%	135.298,61	39,13%	122.273,24	35,36%	345.762,79	

São Simão, 06 de junho de 2022

Thalles Augusto Nascimento Medeiros
Eng. Civil – CREA 1019755709/D-MG